

À UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB

RDC ELETRÔNICO UFPB/SOF/CLC Nº 005/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23074.067627/2020-69

Obra: contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para a execução da conclusão da obra do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba (CEAR-UFPB)

ABERTURA: 21/12/2020 Às 09 horas

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	REGULARIZAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%																	
		222,72	222,72																	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	2,00%	5,00%	4,00%	4,00%	6,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	9,00%	3,00%	10,00%	3,00%	5,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		206.588,95	4.131,78	10.329,45	8.263,56	8.263,56	12.395,34	10.329,45	20.658,89	20.658,89	20.658,89	18.593,01	6.197,67	20.658,89	6.197,67	10.329,45	10.329,45	6.197,67	6.197,67	6.197,67
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	77,00%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,36%	1,36%	1,36%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,36%	1,36%
		54.503,81	41.967,93	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	741,25	741,25	741,25	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	741,25	741,25
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	15,00%													
		113.062,08	5.653,10	22.612,42	33.918,63	33.918,63	16.959,31													
5	INFRA-ESTRUTURA	100,00%		14,33%	43,50%	26,95%	15,22%													
		44.157,20		6.327,73	19.208,38	11.900,36	6.720,73													
6	SUPER-ESTRUTURA	100,00%				10,11%	22,14%	34,65%	24,03%	9,07%										
		133.157,78				13.462,25	29.481,13	46.139,17	31.997,81	12.077,41										
7	ESTRUTURA METÁLICA COBERTA	100,00%									7,40%	32,42%	31,15%	14,53%	14,50%					
		236.254,63									17.482,64	76.593,75	73.593,32	34.327,80	34.256,92					
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	100,00%						20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%								
		78.220,91						15.644,18	15.644,18	23.466,27	15.644,18	7.822,09								
9	REVESTIMENTO	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
		781.753,33			78.175,33	78.175,33	78.175,33	78.175,33	78.175,33	78.175,33	78.175,33	78.175,33	78.175,33	78.175,33						
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%								
		151.311,14					15.131,11	30.262,23	30.262,23	30.262,23	30.262,23	15.131,11								
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%														20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	
		111.397,48														22.279,50	33.419,24	44.558,99	11.139,75	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		443.695,29					22.184,76	22.184,76	22.184,76	22.184,76	22.184,76	22.184,76	44.369,53	44.369,53	44.369,53	44.369,53	44.369,53	44.369,53	44.369,53	
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%											20,00%	30,00%	40,00%	10,00%				
		129.165,33											25.833,07	38.749,60	51.666,13	12.916,53				
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00%													20,00%	30,00%	40,00%	10,00%		
		47.790,27													9.558,05	14.337,08	19.116,11	4.779,03		
15	ESQUADRIAS	100,00%								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
		86.451,67								17.290,33	25.935,50	25.935,50	17.290,33							
16	PINTURAS	100,00%											10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%			
		218.131,23											21.813,12	65.439,37	65.439,37	43.626,25	21.813,12			
17	COBERTA	100,00%				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	10,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
		212.712,64				10.635,63	10.635,63	10.635,63	10.635,63	31.906,90	21.271,26	42.542,53	21.271,26	10.635,63	10.635,63	10.635,63	10.635,63	10.635,63		
18	ELEVADORES	100,00%																30,00%	50,00%	20,00%
		157.244,00																47.173,20	78.622,00	31.448,80
19	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	6,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			15,00%
		289.155,29	14.457,76	14.457,76	14.457,76	14.457,76	11.566,21	17.349,32	28.915,53	14.457,76	14.457,76	14.457,76	28.915,53	14.457,76	14.457,76	14.457,76	14.457,76			43.373,29
20	URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	100,00%											10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		281.841,73											28.184,17	14.092,09	28.184,17	28.184,17	42.276,26	28.184,17	28.184,17	28.184,17
Porcentagem			1,76%	1,44%	4,10%	4,54%	5,40%	6,13%	6,33%	6,65%	7,28%	8,37%	9,17%	8,89%	7,03%	5,35%	5,22%	4,94%	4,48%	2,91%
Custo			66.433,2995	54.463,1566	154.759,4631	171.549,3310	203.985,3654	231.455,8797	239.210,1823	251.215,7030	274.998,2014	316.269,1934	346.384,5904	335.733,8942	265.501,0462	201.871,7039	197.152,9096	186.634,0223	169.254,3698	109.945,1867
Porcentagem Acumulado			1,76%	3,20%	7,30%	11,84%	17,24%	23,37%	29,70%	36,36%	43,64%	52,01%	61,18%	70,07%	77,10%	82,45%	87,67%	92,61%	97,09%	100,00%
Custo Acumulado			66.433,2995	120.896,4561	275.655,9192	447.205,2501	651.190,6155	882.646,4952	1.121.856,6775	1.373.072,3806	1.648.070,5820	1.964.339,7754	2.310.724,3658	2.646.458,2600	2.911.959,3062	3.113.831,0101	3.310.983,9197	3.497.617,9420	3.666.872,3119	3.776.817,4986